Пројекат: Реконструкција и модернизација железничке пруге Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија)
Датум: 14.11.2022.

Статус прегледаних пројеката за извођење (статус ПЗИ пројеката, А, Б и Ц)

А. ПЗИ пројекти прегледани од стране Надзора

Назив пројекта	укупно пројеката	статус			
		А	Б	Ц	ИЖС
0. Главна свеска	1	0	0	1	0
1. Пројекати архитектуре	57	14	43	0	0
2.1.1. Пројекти конструкција	59	58	0	0	1
2.1.2. Пројекти пропуста	8	8	0	0	0
2.2. Пројекат трасе пруге и станица - доњи и горњи строј	58	58	0	0	0
2.3. Пројекти друмских саобраћајница	109	75	31	0	3
2.4. Пројекти потпорних зидова	7	7	0	0	0
2.5. Геодетска мрежа	1	0	0	0	1
2.6. Геодетско обележавање	4	0	3	0	1
2.8. Пројекат стубова за потребе GSM – R система	3	3	0	0	0
2.9. Пројекат конструкције архитектонских објеката	96	62	34	0	0
2.10. Измештање и заштита телекомуникационе инфраструктуре -траса	3	3	0	0	0
2.11. Измештање и заштита телекомуникационе инфраструктуре,грађевински део кабловске канализације	8	8	0	0	0
2.12. Кабловска траса за пружне ТК каблове	3	3	0	0	0
2.13. Кабловска траса за пружне ТК каблове - остали	2	2	0	0	0
2.14. Темељи стубова контактне мреже	2	0	1	0	1
2.15. Измештања и заштите гасовода	6	6	0	0	0
2.16. Ретензије	8	8	0	0	0
3. Хидротехничке инсталације	27	15	10	2	
4.1.1. Контактна мрежа	24	24	0	0	0
4.1.2. ЕВП, ПСН и ПС	10	10	0	0	0
4.1.3. Управљање растављачима са моторним погоном	21	20	0	0	1
4.1.4. Даљинско управљање СПЕВ	1	1	0	0	0
4.1.5. Прикључак ЕВП Врбас на КМ	2	2	0	0	0
4.1.6. Уземљење конструкција	1	0	1	0	0
4.2.1. ТС са КМ	59	58	1	0	0
4.2.2. Пројекат дистрибутивне трансформаторске станице	14	13	0	1	0
4.2.3. Пројекти електроенергетских инсталација за објекте	31	5	6	18	2
4.2.4. Пројекти спољних електроенергетских инсталација	15	1	0	13	1
4.2.5. Осветљење денивелисаних укрштаја и приступних саобраћајница	1	1	0	0	0
4.2.6. Измештање и заштита	3	3	0	0	0
4.2.7. Катодна заштита	5	1	0	4	0
5.1. Пројекти осигурања	23	23	0	0	0
5.2. Пројекат опремања пруге европским системом за контролу возова (ETCS L2)	1	1	0	0	0
5.3. Пружни СТА каблови	12	12	0	0	0
5.4. Диспечерски и пружни уређаји	1	1	0	0	0
5.5. Оптички каблови	1	1	0	0	0
5.6. Дојава пожара	16	16	0	0	0
5.7. Информационо комуникациони системи	16	16	0	0	0
5.8. Радио системи	4	4	0	0	0
5.9. Измештање и заштита	12	12	0	0	0
6.1. Термотехничке инсталације	37	37	0	0	0
6.2. Лифтови	12	10	2	0	0
6.3. Стабилни системи за гашење пожара	14	14	0	0	0
6.4. Мерне станице	1	1	0	0	0
6.5. Измештање и заштита	6	3	2	1	0
7. Пројекти технологија	7	7	0	0	0
8.1. Пројекат технологије и организације саобраћаја	4	2	2	0	0
8.2.1. Пројекат друмске саобраћајне сигнализације и опреме	4	0	0	3	1
8.2.2. Пројекат организације друмског саобраћаја у току извођења радова	24	18	2	2	2
8.3. Пројекат опреме за информисање и усмеравање кретања	4	0	4	0	0
8.4. Пројекат технологије и организације железничког саобраћаја за време извођења радов	2	1	1	0	0
8.5. Пројекат ликовних сигнала и сигналних ознака	3	1	2	0	0
8.6. Сигнализација пловних путева	4	4	0	0	0

Назив пројекта	укупно пројеката	статус			
		А	Б	Ц	ИЖС
9.1. Синхрон план	3	0	3	0	0
9.2. Уређење пружног појаса	3	3	0	0	0
9.3. Заштита животне средине	4	3	0	0	1
9.5. Перони	14	12	2	0	0
9.6. Спољно уређење	10	1	9	0	0
10. Пројекти рушења		0	0	0	0
Геотехнички елаборати	2	2	0	0	0
Заштита од пожара	41	0	41	0	0
УКУПНО:	934	674	200	45	15

Б. Геотехнички елаборати урађени у фази ПГД		
Геотехнички елаборат (Чланом 59 Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта (" Сл. гласник РС", бр. 73/2019) израда елабората о геотехничким условима изградње објеката предвиђена је у фази израде Пројекта за грађевинску дозволу (није део ПЗИ пројекта))	152	
Ц. Група пројеката - пројекти рушења		
Пројекти рушења (измењени кроз технологије извођења радова, па нису прегледани у фази ПЗИ)	11	
Д. Пројекти који се израђују према посебној процедури		
Д.1 - Елаборати укрштаја далековода, ЕМС	11	
Д.2 - Санација/Реконструкција - Нафтовод Бачко Ново Село-Нови Сад (ДН1), ТРАНСНАФТА АД Панчево	3	
Д.3 - Пројекти хидротехничких инсталација у Суботици и Врбасу		
Д.3.1 - Недостајуће хидротехничке инфраструктуре за железничку станицу Врбас Нова	3	
Д.3.2 - Измештање постојеће канализације у Лошињској улици у Суботици	3	Општи коментар: Укупан број Књига ће бити накнадно утврђен
Д.3.3 - Пројекат канализације у улици Парк Ференца Рајхла Ференца у Суботици	3	
Д.3.4 - Измештања канала отпадних вода на км 173+629.56 у Суботици	3	
Д.4 - Пројекти прикључења потрошача на дистрибутивну мрежу (према условима ЕДБ Нови Сад, Сомбор и Суботица):	33	
Е. Недостајући пројекти за извођење (према ПГД)		
Е.1 - Пројекти геодетских осматрања објеката у току изградње и експлатације (члан 72 Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта (" Сл. гласник РС", бр. 73/2019)	31	Општи коментар: Укупан број Књига ће бити накнадно утврђен
Е.2 Пројекти привремене саобраћајне сигнализације који нису обухваћени до сада урађеном документацијом	7	

Рекапитулација:

Укупан број ПЗИ пројеката (према ПГД и посебној процедури):	1.194
Укупно достављено пројеката:	1.097
ПЗИ пројекти који ће бити накнадно достављени (Д и Е):	97
Укупно ПЗИ пројекти за преглед и одобрење од стране Надзора:	1.031
ПЗИ пројекти са статусом А:	689
ПЗИ пројекти са статусом А у процентима (%)	**67%**

За Извођача

За Надзор

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Драган Глигоров
дипл. грађ. инж.
310 D661 06
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ